

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|---|-----|---------|---------------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 纪王场乡巷道建设资金第二批 | | | | | | |
| 主管部门 | | 107-利辛县纪王场乡人民政府 | | 实施单位 | 107001-利辛县纪王场乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | | | 55.23 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | | | 55.23 | - | | |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | |
| | | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 纪王场乡巷道建设资金第二批552280.6元用于建设巷道114条 | | | | 纪王场乡2022年度第二批巷道建设资金投入552280.6元,资金由上级补助及村民自筹组成,建设巷道路114条。本年度投入资金552280.6元,完工建设巷道路114条。资金拨付100%,道路建设完工验收100%,方便周围群众通行,群众非常满意。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 巷道条数 | =114条 | 114 | 40 | 40 | |
| | | 质量指标 | 符合验收标准 | 符合验收标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 方便周围群众出行 | 方便周围群众出行 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 92 | 10 | 9.5 | 进一步加大巷道建设力度,方便群众出行。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.50 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|---|-----|---------|------------------------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 纪王场乡巷道路建设资金第三批 | | | | | | |
| 主管部门 | | 107-利辛县纪王场乡人民政府 | | 实施单位 | 107001-利辛县纪王场乡人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | | | 47.72 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政 拨款 | | | 47.72 | — | | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 纪王场乡巷道路建设资金第三批477230.84元用于建设巷道86条 | | | | 纪王场乡第三批巷道路建设投入资金477230.84元，建设巷道路86条。资金由上级补助及村民自筹组成。86条巷道路已竣工验收，资金已拨付到位。方便周围群众出行，群众非常满意。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 巷道条数 | =86条 | 86 | 40 | 40 | |
| | | 质量指标 | 符合验收标准 | 符合验收 标准 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 方便周边群众出行 | 方便周边 群众出行 | 达成预期指 标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指 标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指 标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 92 | 10 | 9.5 | 进一步加大巷道路建 设，方便周围群众出 行。 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.5 | |